

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: **городской округ Лыткарино**

Наименование проекта: **Установка ограждения по периметру МОУ Гимназия № 4 дошкольное отделение по адресу:  
Московская область, г. Лыткарино, ул. Парковая, дом 24**

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
2403850,0	2000000,0	379810,0	24040,0	1502406,25	1250002,0	2283644,25	24040,0	1502406,25	1250002,0	2283644,25	24040,0	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

\_\_\_\_\_


3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 13.11.2023 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 25.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 8-ми листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до-начала работ, промежуточные этапы выполнения, окончательный вид).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Жук Владимир Петрович

  
(подпись)

Глава городского округа:

Кравцов Константин Анатольевич

  
(подпись)

М.П.

Дата «25» декабря 2023 г.













Храбрая и добрая Фран









Проектирование ФАА





Окончателен вид





Охраняемый Квп





Окончательный вид

